



SOCOTEC BELGIUM ASBL

09682 Nr

| Rapport d'inspection - Installation électrique domestique | BT / TBT | <u>existante</u> | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| N° de rapport :: 23 //17 04 03 / . 03 | | | |
| Concerne : Concerne : Contrôle dans le cadre d'une vente □ contrôle périodique Type d'habitation : Concerne □ autres | | | E - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1 |
| Demandeur: CERTI GREEN - SERAING | | | |
| Personne sur place : | | | |
| Adresse de la visite : PLACE NOTRE DAME 13 486 | | | |
| Date de visite : 03/04/11 Date d'émission : 03/04/11 Références clien | | | |
| Référentiel réglementaire : RGIE art. □ 271 🕱 276 bis et dérogations 🕱 271 bis | | | CONSTRUCTOR |
| Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11 | | | |
| Description de l'installation visitée : | | | |
| Tension d'utilisation : ☐ 3N400 V ☐ 3x230V ☐ 2x230V ☐ 1N400V Contrôles par examen visuel, tests et mesures : | | | 5 |
| Description | En ordre | Pas en ordre | n.a. ou |
| Correspondances des schémas à l'installation | Litolate | Pas en ordre | dérog. |
| Etat du matériel électrique installé | | × | |
| Mesures de protection contre les contacts directs | | × | |
| Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel □ plombé □ non plombable □ à nouveau plombé Paulles de défent 8 | | X | |
| Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la | | X | |
| continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils | | × | |
| Matériel électrique fixe ou à poste fixe | | X | |
| Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations | | X | × |
| Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : 422 M Ω | X | | |
| Résistance de dispersion de la prise de terre : | | 1 | |
| Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel | de l'agent SO | COTEC BELGIUM | asbl. |
| Manquements / Notes : | | | |
| VOIR ANNEXE | | | |
| VUIN HIVIVEAE | | tottom vidini | |
| | | | |
| | | | |
| Conclusion: | | | AP. |
| ☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain con le délai prescrit par la reglementation en vigueur. | trole périodiqu | e est à effectuer | dans % |
| L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite le même organisme après mise en conformité dant terme de 18 mois après signa | complémenta ture de l'acte d | ire est à exécuter de vente. | par EC-E |
| Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion, din exament même organisme en vue de compléter le dossier. | | | RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215- |
| Nom et visa de l'inspecteur : Nom et visa du d | | réception : | /0215 - |
| RUEL CHIEFEARD / WANN Certigreen.be | | | - V8 |

F. PORCEL

SOCOFEC

www.certigreen.be Tél. 0471/580.708

SOCOTEC BELGI IM ASBL - TVA n° BE 0406.671.372 ING IBAN BE37 3400 2981 6828 - BIC BBRUBEBB/BNP IBAN BE25 2400 3255 1382 - BIC GEBABEBB Rue Grand Vinâve 61/63 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse (Liège)
Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80 - inspection.belgium@socotec.com - www.socotec.be



SOCOTEC BELGIUM ASBL

| Rapport N: 0838 23 (170403 103 |
|---|
| La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. |
| Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants : UN PEU PARTOUT |
| Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : COFFRET |
| ☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants : |
| ☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants : |
| Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants : |
| ☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants : |
| La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : COFFRET |
| Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants : co facti |
| Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants : COFRET ABSENCE DE PLAN ELECTRIQUE DE L'INSTALLATION |
| * INSTALLATION ELECTRIQUE OBSOLFTE ARECONDITIONNER |
| DANS LES REGLES DE L'ART SUIVANT LE ROIE |
| F PURCEL, 1 |
| - Portier |
| SOCOTE DOMENTO |
| PANS LES REGLES DE L'ART SUIVANT LE ROIC FOUNCEL CUFFRARO SOCOTE DOMERICO |
| 11 |
| 1/ |