



RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Données générales

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Lieu du contrôle: | Rue du Centre 130 , 6250 AISEAU | | |
| Propriétaire: | GREGOIRE | | |
| Client: | Certigreen SPRL Fabien Devillers,RUE DE LA VECQUEE 170, 4100 SERAING | | |
| Type de locaux: | Maison | Distributeur d'énergie: / | |
| Code EAN: | 541 44 | | |
| Installateur: | / | | |
| N° TVA: | / | ou n° carte ID: / | Émis à: / le / |
| Agent-visiteur: | Toni Arnould | | Date du contrôle: 11/08/2016 |

Type de contrôle

| | | | |
|---|--|--|--|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) | | | |
| Type contrôle: | Art 271/271bis Contrôle périodique (vente) | | |
| Info complément.: | / | | |
| Réinspection à: | / | | |

Données générales de l'installation électrique

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Tension nominale: | 2x230v | Courant nominal max: | 40A | Courant nominal sécurité principale: | 40,00 |
| Section du câble d'arrivée: | 4X10 mm² | - Type: | VFVB | | |
| Type d'électrode: | Barre ou piquet de terre | Section: | | Conducteur de terre: | 16 mm² |
| Interrupteur différent. général - In: | 40 A | - DI : | 300 mA | Nombre de pôles: | 4 |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: / | | | | | |
| Interrupteur différent. second. - In: | | - DI : | | Nombre de pôles: | |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: / | | | | | |
| Nombre de circuits: | 4 | Nombre de tableaux: | 1 | Tarif: | Jour |

Mesures et contrôles

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Résistance de dispersion: | 28.6 Ohm | Protect. contre les contacts indir.: | Pas en ordre | Plombage du différentiel: | En ordre |
| Isolement générale: | 0.7 MOhm | Test du différentiel: | En ordre | Etat du matériel fixe: | Pas en ordre |
| Test de continuité: | Pas en ordre | Test de défaut: | En ordre | Schémas: | Pas en ordre |
| Protect. contre les contacts dir.: | Pas en ordre | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Conclusion : L'INSTALLATION N'EST PAS CONFORME AU RGIE | | L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: un an après date <input checked="" type="checkbox"/> par le même organisme (*) | |
| NOMBRE D'ANNEXES | Schéma d'implantation: Non | L'AGENT-VISITEUR: | Visa du distributeur (art 270) |
| | Schéma unifilaire: Non Autres: / | | |

Visa de l'organisme de contrôle



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

4 DIS MONO 15A

CONSTATATIONS: Remarques

- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- B : Nous ne pouvons pas exclure le fait qu'au dépôt des schémas, il pourrait y avoir d'autres infractions.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schémas électriques.

CONSTATATIONS: Infractions

Infractions schemas :

- 1.01. : Schéma unifilaire de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Schéma de position de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 269)
- 1.04. : La tension nominale et le pictogramme de danger électrique doivent être affichés sur le tableau et en un endroit judicieusement choisi.

Infractions mesures :

- 2.04. : La continuité des liaisons équipotentielles et/ou des conducteurs de protection n'est pas garantie. (art 70.05, 85.08)
- 2.05. : Un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel ne fonctionnent pas avec le bouton 'test' et/ou par injection de courant. (art 85.03)

Infractions coffrets de repartition :

- 4.05. : Remplacez le tableau; le degré de protection contre les contacts directs n'est pas suffisant. (art 248.01)
- 4.08. : Obturez les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10. : Réalisez ou complétez le repérage de chaque circuit et/ou appareillage, bornes de raccordement etc. à indiquer ou à compléter. (lisibilité et qualité durable) (art 16, 248)
- 4.13. : L'introduction des câbles dans le tableau doit être réalisée selon les règles de l'art. (art 5, 205)

Infractions installation électrique :

- 7.04. : Les interrupteurs, les prises et boîtes de branchement doivent être ajustés ou refixés selon les règles de l'art. (art 9.03)
- 7.24. : Des raccords lustre doivent être supprimé, ou doivent être remplacés par des bornes rapide.

Infractions conducteurs et code couleurs :

- 8.04. : Les conducteurs électriques ne sont pas entrés, de sorte que la protection continue est garantie (art 205)
- 8.05. : Les canalisations doivent être fixées tout le long de leur parcours au moyen d'attaches adaptées. (art 143, 209)

Infractions supplémentaires et/ou explications additionnelles:

7.24 CUISINE
8.04 BUANDERIE
2.04 CUISINE
8.05 ENTREE CUISINE
7.04 CUISINE ENTREE